

計画の名称	龍ヶ崎市都市公園施設保全計画（防災・安全）					
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）	交付対象	龍ヶ崎市			
計画の目標	「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。					
計画の成果目標（定量的指標）	・平成30年度までに長寿命化計画に位置付けられた都市公園の内、改築や更新が必要な92施設について改築・更新を行う。					
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		
			当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)	備考
① 改築・更新済みの施設の割合 (改築・更新施設数÷改築・更新予定施設数【92】×100)			0施設 0%	59施設 64%	92施設 100%	
②						
③						
全体事業費	合計 (A+B+C)	177百万円	A	177百万円	B	C
						効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)
						0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
龍ヶ崎市都市施設課内で実施	事業終了後 公表の方法 市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹運事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
A6-1	都市公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	龍ヶ崎市都市公園・安全対策事業	長寿命化対策（龍ヶ岡公園等37箇所における遊具更新・施設改修）	龍ヶ崎市						177 148	計画 実績
合計													148		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		

C 効果促進事業													合計						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
									H26	H27	H28	H29	H30						
													合計						
番号																			
C-1																			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業													合計						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
									H26	H27	H28	H29	H30						
													合計						
番号																			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や遊具の更新を行ったことにより、公園利用者の安全性が向上した。 <p>【計画】 H26～H30年度実施事業（基幹事業） H26年度 施設改修1箇所 遊具更新1 H27年度 遊具更新37基 H28年度 施設改修1箇所 遊具更新19基 H29年度 遊具更新28基 H30年度 遊具更新4基</p>									
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を実施する公園数）	最終目標値	92施設 100%	目標値と実績値に差が出た要因	宿泊施設を伴う龍ヶ崎市森林公園の管理棟の改修を計画していたが、龍ヶ崎市森林公園全域を対象とし新たに再整備等の計画を作成することとしたため、施設のための改修を見送ることとした。						
		最終実績値	91施設 99%								
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値									
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値									
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画に基づき、遊具の更新及び施設の改修を行うことにより、公園内の安全性が保たれ公園の利用者が増加した。 									

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・H29年度に「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」を見直し、H31年度以降においても引き続き計画に基づき、施設の改修及び遊具の更新を行い、安心・安全で快適な公園環境を確保する事業方針で進める。