市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	解決済箇所	対策必要箇所	各学校内優先順位	各学校側からの要望・提案	今後の方向性	対策済み																											
			路線名	（住所を市町村名から記入，必要に応じ目印を）							対策済み箇所	対策日（月）	学校による対策						道路管理者による対策											管理担当国・県・市	備考	警察署による対策箇所	警察署による対策								
													学校による対策箇所	内容					道路管理者による対策箇所	内容													内容							
														通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り	交通安全指導	その他	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他				信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	
1	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	1	市道Ⅰ-4	横町常陽銀行付近の歩道	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別はあるが縁石がなく、歩道の幅も狭い。	○	○	6	保護者・地域巡回員の見守り		○		○			○																						
2	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	2	市道Ⅰ-4	上町まいん交差点南側の歩道	歩道と車道の区別はあるが、歩道の幅が狭い。	○	○	4	保護者・地域巡回員の見守り		○		○			○																						
3	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	3	市道⑤-18	東町横田医院付近の十字路周辺道路	歩道と車道の区別がなく、歩道の幅が狭い。	○	○	2	保護者・地域巡回員の見守り		○		○			○													市	H24:横断歩道，停止線，止まれ，の塗りなおしなど									
4	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	4	市道④-302	緑町バースデイ裏北側十字路	住宅街の十字路であり、特に見通しが悪い。	○	○	5	保護者・地域巡回員の見守り		○		○			○													市	H24:道路標示（路側線）の塗り直し，十字路表示									
5	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	5	市道④-227	竜ケ崎二高の坂下	登下校時は大学生や高校生の自転車・バイク，高校生を送迎する自動車が集中する。見通しが悪く，細い路地から自転車・バイク・歩行者が出てくることもあり危険である。	○	○	1	・7:40～8:10の車両進入禁止の徹底 ・職員や地域巡回員の見守り		○								○				○							市	H27:路面シールと看板設置									
6	龍ケ崎市立龍ケ崎小学校	6	市道Ⅰ-7	下町野中接骨院前交差点	消防署方面からは道路がカーブし，見通しが悪い。カンセキへ行き来する自動車が多く，横断歩道を渡る際危険である。	○	○	3	・注意喚起の看板設置		○								○										市	H27:路面シール4ヶ所									
7	龍ケ崎市立大宮小学校	1	県道河内竜ケ崎線	大徳町2268付近横断歩道	道路の拡幅工事完了に伴い、速度を上げて走行する車両が多い。押しボタン式信号機もない。	○	○	4	・押しボタン式信号機設置		○		○			○															○					○			H24：横断歩道の塗り直し
8	龍ケ崎市立大宮小学校	2	市道④-327（県道河内竜ケ崎線）	大徳町86付近横断歩道	河内・竜ケ崎線のカーブで見通しが悪く、幅員も狭い。押しボタン式信号機もなく横断する際に危険である。	○	○	2	・押しボタン式信号機設置		○		○			○			○										市	H24:停止線，止まれの道路標示の塗り直し	○					○			H24：横断歩道の塗り直し
9	龍ケ崎市立大宮小学校	3	市道Ⅱ-24	大徳町5945付近市道	歩道と車道の区別がなく、幅員が狭くカーブとなっているので見通しが悪い。	○	○	1	一列歩行を徹底している		○		○				○																					
10	龍ケ崎市立大宮小学校	4	県道河内竜ケ崎線	龍ケ崎市宮渕町(県道延伸予定箇所)	交通量が多いうえ道路幅員が狭く危険であり，歩道整備も困難	○	○	3	・道路の整備		○	整備中																										
11	龍ケ崎市立大宮小学校	5		大徳町3848-1南側市道	道路幅員が狭く危険である。	○	○	5	・一列歩行の徹底 ・道路の整備		○								○					○					県・市	H27:道路の補修と除草									
12	龍ケ崎市立大宮小学校	6	市道⑤-167	大徳町4315付近	大きなフェンスがあり，見通しが悪い。	○	○	6	車が左右から来ていないことを確認するよう徹底している		○		○				○																					
13	龍ケ崎市立八原小学校	1	県道竜ケ崎阿見線	貝原塚町つくばの里工業団地入口交差点	信号機は設置されているが、通勤時間帯など朝の交通量が多い。	○	○	5	・交差点から南側二差路付近までのガードレール設置		○								○			○		○					県	H24:ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ等の設置 H27:定期的な草刈	○						○		H24：警ら等
14	龍ケ崎市立八原小学校	2	県道竜ケ崎阿見線	貝原塚町つくばの里工業団地入口交差点南側二差路からサンキ前まで	つくばの里工業団地入口交差点からサンキ前にかけて、歩道の雑草が生い茂っており、歩道をふさいでいる箇所がある。H28年度には通学時の児童が歩道を走ってきた自転車と接触しそうになった。	○	○	4	・サンキ前の歩道も含めた草刈の定期的実施（多いときは月に1度程度） ・歩道を自転車が走らないような看板設置		○								○			○		○					県	H24:ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ等の設置 H27:定期的な草刈（毎年6・8月頃で時期の調整は難しい）	○						○		H24：警ら等
15	龍ケ崎市立八原小学校	3	県道竜ケ崎阿見線	「八原小学校前」交差点	歩道が狭いため，信号前の待機スペースがない。歩道に一列で待機せざるを得ないため，横断歩道をはみ出して横断する状況。	○	○	1	(H28)横断歩道隣の空き地を借用し，待機スペースを確保→(H29)当該箇所に住宅が新築	【点検箇所】 ・信号機の時間調整を検討 ・ポストコーン(3個)設置	○	29.8							○			○							市	H27:ポストコーン2個新設、1個補修 H29:ポストコーン3個復旧									
16	龍ケ崎市立八原小学校	4	市道⑧-93	【H29新規】藤ケ丘7丁目小学校坂下の交差点	朝の交通量が多く、児童の横断が危険。H29.11には大型店がオープン予定であり、ますます交通量が増える見込み。H29年度に児童の(自転車による)交通事故が発生している。	○	○	2	信号機設置	【点検箇所】 ・看板(2ヵ所)設置	○	29.7							○							○			市	H29:看板3ヵ所設置									
17	龍ケ崎市立八原小学校	5	県道竜ケ崎阿見線	【H29新規】羽原町1083付近の歩道	雑草が生い茂っており、歩道をふさいでいる箇所がある。	○	○	3	定期的な除草	【県による除草】	○	29.7							○						○			県	H29:定期的な除草									
18	龍ケ崎市立馴柴小学校	1	市道①-103	佐貫駅西口ABマート付近	道幅が狭いが交通量が多く、カーブの途中にある横断歩道を児童が横断しており危険である。	○	○	1	・横断歩道の位置移動	【警察署による横断歩道の移動】	○	30.1							○						○					H28:看板設置	○							○	H29:横断歩道の移動
19	龍ケ崎市立馴柴小学校	2	県道佐貫停車場線	佐貫2・3丁目の歩道橋	歩道橋の歩道が一部はがれている。雨天時や冬季はすべりやすくなる。	○	○	11	・歩道橋の補修		○								○	○									市	H28:歩道橋清掃									
20	龍ケ崎市立馴柴小学校	3	県道竜ケ崎潮来線	【H29新規】若柴町県信前交差点	川原代方面から登校する児童にとって、青信号の時間が短いため、急いで横断している状況。	○	○	2	登校時の青信号の時間延長	【点検箇所】	○		○			○	○																					
21	龍ケ崎市立馴柴小学校	4	県道佐貫停車場線	【H29新規】佐貫2丁目セブンイレブン前交差点	交通量が多く、児童の交差点の横断には注意を要する状況。	○	○	3	横断歩道の白線の塗り直し	【警察署による横断歩道塗り直し】	○	29.9																			○							○	H29:信号機のタイミング変更と横断歩道塗り直し
22	龍ケ崎市立馴柴小学校	5	市道①-103	【H29新規】佐貫町ABストア付近の用水路フェンス	フェンスにもたれると倒れそうになるほど劣化している状況。	○	○	4	フェンスの補強	【市による現地確認】	○	29.8							○			○							市	H29:フェンスの補強									
23	龍ケ崎市立馴柴小学校	6	市道Ⅰ-2	【H29新規】南中島踏切付近の用水路フェンス	用水路の扉の開閉が自由になっており、侵入しやすい状況。	○	○	5	フェンスに南京錠設置	【市による現地確認】	○	29.9							○								○		改	H29:牛久沼土地改良区、南京錠設置									
24	龍ケ崎市立馴柴小学校	7	市道①-468	【H29新規】佐貫駅西口南側あじさい公園付近の用水路	用水路にフェンスがないため、落下の恐れがある状況。	○	○	6	フェンスの設置	【市による現地確認】	○		○			○																						
25	龍ケ崎市立馴柴小学校	8	市道①-447	【H29新規】馴柴小学校前の踏切付近の歩道	歩道に(住宅から)雑木の枝が出てきており、歩道をふさいでいる状況。	○	○	7	枝の伐採	【市による現地確認】	○	29.8							○						○				市	H29:樹木の剪定									
26	龍ケ崎市立馴柴小学校	9	市道①-376	【H29新規】佐貫3丁目グリーンホテル裏の歩道	歩道に雑草が生い茂っており、歩きにくい状況。	○	○	8	定期的な除草	【市による除草】	○	29.8							○						○				市	H29:定期的な除草									
27	龍ケ崎市立馴柴小学校	10	市道①-208	【H29新規】若柴町ストッカー裏の道路	道路が狭いため、車をよけるのが怖いため、駐車場内を歩いている状況。	○	○	9	歩道の白線の塗り直し	【市による現地確認】	○		○			○																						
28	龍ケ崎市立馴柴小学校	11	市道①-187	【H29新規】佐貫駅西口カレー屋付近の道路	歩道が狭いため、車が来ると側溝の上を歩いている状況。	○	○	10	歩道の白線の塗り直し	【市による現地確認】	○		○			○																						
29	龍ケ崎市立馴柴小学校	12	市道Ⅰ-2	【H29新規】若柴町八坂神社付近のカーブ	塀が高く、見通しが悪い。カーブミラーがあるが、角度が悪く、垣根が映っている状況。	○	○	12	カーブミラーの角度を児童が見やすいように修正	【市による現地確認】	○		○			○																						
30	龍ケ崎市立川原代小学校	1	市道Ⅱ-7	潮来街道・川原代小入口南側市道	潮来街道・川原代小入口交差点から佐貫停車場線まで通じているため、交通量が多いうえ、旧道は幅員が狭く歩道もない。7:30から歩行者専用道路となるが、多くの車が走行している状況。	○	○	1	・スピード(30km/h)の取締りを定期的にやっていただきたい（これができれば、車両通行禁止の解除はやむを得ない）		○								○							○		交通安全主管課が設置	市										

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	解決済箇所	対策必要箇所	各学校内優先順位	各学校側からの要望・提案	今後の方向性	対策済み																												
			路線名	（住所を市町村名から記入，必要に応じ目印を）							対策済み箇所	対策日（月）	学校による対策						道路管理者による対策											管理担当国・県・市	備考	警察署による対策									
													学校による対策箇所	内容					道路管理者による対策箇所	内容												警察署による対策箇所	内容							
														通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り	交通安全指導	その他		歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラー等の設置	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他				信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	
31	龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校	1	県道立崎羽根野線	【H29新規】「南が丘４丁目」交差点付近	歩道に雑草が茂っていることがある。	○	○	1	定期的な除草	【県による除草】	○	29.8							○							○				県	H29:定期的な除草									
32	龍ケ崎市立松葉小学校	1	市道⑦-199、⑦-151交差点	イトーヨーカドー前交差点	歩道及び信号機など整備されているが、非常に交通量が多い。H27年度に松葉２丁目側にポールを設置して以降、安全に信号待ちができるようになったが、その意識が希薄になりつつある。	○	○	1	交通安全指導や立哨指導の実施		○		○			○	○		○				○							市	H27:ポストコーン３個新設									
33	龍ケ崎市立松葉小学校	2	市道⑦-200	【H29新規】小柴５丁目常陽銀行前交差点	この交差点は交通量が多く、事故が発生している。	○	○	2	交通安全指導や立哨指導の実施		○		○			○	○																						
34	龍ケ崎市立松葉小学校	3	県道八代庄兵衛新田線	【H29新規】小柴１丁目とん膳前交差点	学区外から登校する数名の児童が横断歩道を渡っている。	○	○	3	交通安全指導や立哨指導の実施		○		○			○	○																						
35	龍ケ崎市立長山小学校	1	市道⑦-488	長山4丁目8番地付近交差点	県営アパート住民の抜け道のため，住宅街にしては交通量が多く，H26年度以降，車同士の接触事故，車と児童接触未遂事故が1件ずつ発生。	○	○	1	・児童への指導（一時停止、安全確認）を随時行っていく		○								○						○					市	H24:「止まれ」の路面表示 H27:路面シール									
36	龍ケ崎市立長山小学校	2	市道⑦-37	【H29新規】長山5丁目小学校前横断歩道	横断歩道がカーブ付近にあり見通しが悪い。通勤・退勤時にスピードを出してくる車がある。	○	○	2	H29年度に市に報告し、看板をつけてもらった。教職員の立哨により対応中		○		○			○			○							○				市	H29:看板設置									
37	龍ケ崎市立馴馬台小学校	1	市道⑦-228	【H29新規】馴馬台小学校南側の歩道	歩道のブロックに凹凸があり、児童が転びケガをすることがある。正門前の車止めは固定のものであり、救急隊員からは万一の際には正門からも入れるようにした方がよいとの指摘を受けた。	○	○	1	・歩道の凹凸解消 ・正門前車止めを取り外し可能に	【点検箇所】 ・凹凸解消工事(4ヵ所)と可動式車止め設置	○	29.9							○	○										市	H29:歩道の整備と正門車止めを取り外し可能に									
38	龍ケ崎市立久保台小学校	1	市道⑦-307	【H29新規】久保台２丁目１３付近T字路（2カ所）	女化方面への抜け道でもあり、交通量が多い。T字路に停止線がなく、カーブミラーが高いところにあり見にくい。	○	○	1	・停止線を引く ・ミラー下部に看板設置	【点検箇所】 ・停止線塗り直しと看板設置	○	29.11							○								○			市	H29:停止線塗り直しと看板設置									
39	龍ケ崎市立城ノ内小学校	1	県道八代庄兵衛新田線	白羽2丁目カレー店前T字路	車の交通量が多く，車の速度が速い。信号機がないため，児童の横断が危険である。	○	○	1	信号機設置	【点検箇所】 H28.3時点の警察署回答では、県道延伸後に検討するとのこと ・看板(3ヵ所)設置	○	29.8							○						○		○			市	H29:看板設置									
40	龍ケ崎市立城ノ内小学校	2	市道⑧-271	【H29新規】白羽4丁目2-2カリーノ前交差点	見通しが悪く交通量が多い。登下校する児童が多い。	○	○	2	・信号機設置 ・車を減速させるための道路の工夫	【点検箇所】 ・通学路変更検討	○	29.8	○			○																							